



Monitorimi Sipas Periudhave - 2017 (Q2) (të gjitha projektet)

Suharekë

Kodi Proj - Emri i Projektit	Progresi Financiar							Prog fizik (Kum)		Totali i Përgjithshëm			Vleresimet e Herëshme			
	Buxheti		Shpenzimet			Zotimet & Obligimet		2016	2017				2018		2019	
	Origjinal*	Fundit*	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*	Buxheti*	Shpenzimet*	Sh / B*	Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*	PFK*
40873 - Rrënimi dhe trajtimi i objekteve pa leje	15,000	0	0	0	0%	4,835	0	0%	0%	61,005	31,005	51%	15,000	0%	15,000	0%
40890 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Papaz	0	0	0	5,175	0%	0	108	0%	0%	30,718	20,893	68%	15,000	0%	0	0%
40892 - Pastrimi dhe rrgullimi i lumenjeve ne Komune	30,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	184,998	14,998	8%	90,000	0%	80,000	0%
40894 - Blerja e automjetit per Zjarrfikes	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
40897 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Grejkoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	179,924	99,924	56%	80,000	0%	0	100%
40901 - Ndertimi i rruges lagjja Bytyqi ne Sllapuzhan	45,000	0	45,000	45,000	100%	0	0	0%	100%	78,133	123,133	158%	0	0%	0	100%
40904 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Krushicen e Eperme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
40905 - Ndertimi dhe permiresimi i kushteve te jeteses per fam	29,293	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	129,815	29,815	23%	40,000	0%	60,000	100%
40911 - Eleminimi i deponive ilegale	30,000	0	10,000	10,000	100%	0	0	0%	50%	89,905	49,905	56%	30,000	0%	20,000	100%
40919 - Rregullimi i shtratit te lumit ne Mushtisht	30,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



40927 - Rregullimi i qerdhës për fëmijë në Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
40939 - Ndertimi i rrugëve lokale në Savrovë	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	160,000	60,000	38%	40,000	0%	60,000	0%
40945 - Ndertimi i rrugëve dhe trotuarëve në Reçan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
40953 - Ngritja e serave	80,000	0	80,000	79,716	100%	0	284	0%	100%	336,550	224,266	67%	96,000	0%	96,000	100%
40954 - Furnizimi me material fidanor në pemtari dhe vreshtari	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	89,624	49,624	55%	20,000	0%	20,000	100%
40955 - Rregullimi i stallave për bagëti	50,000	0	45,000	0	0%	0	45,000	0%	0%	108,000	0	0%	54,000	0%	54,000	100%
40958 - Funkcionalizimi i qendres "Handikos" për Shëndetësi dhe Rehabilitim	30,000	0	15,000	15,000	100%	0	0	0%	50%	112,998	67,998	60%	30,000	0%	30,000	100%
40961 - Rregullimi i ambientit për trashëgimi kulturore	5,000	0	5,000	0	0%	0	0	0%	0%	17,871	17,871	100%	0	0%	0	100%
40962 - Ngritja e kapaciteteve për keshillin e veprimtari rinor	5,000	0	0	0	0%	20,151	0	0%	0%	10,000	0	0%	5,000	0%	5,000	100%
43509 - Ndertimi i rrugës Kasterc-Breshanë	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	20,000	0%	40,000	0%
43510 - Projekte me bashkefinancim	0	0	0	12,370	0%	0	6,946	0%	0%	685,681	198,052	29%	250,000	0%	250,000	0%
43521 - Ndertimi i rrugëve lokale në Gjinoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	65,585	25,585	39%	40,000	0%	0	0%



43524 - Trajtimi i ujrave atmosferik ne rugen Xhavit Sylaj	80,000	0	60,000	14,563	24%	11,431	54,006	0%	40%	99,989	114,552	115%	0	0%	0	0%
43528 - Ndertimi i rruges Mushtisht-Gradac	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
43533 - Rregullimi i trotuarit ne Terrnje	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
43535 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Gelance	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
43543 - Asfaltimi i rruges Samadraxhe-Magjistrale	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	80,000	0	0%	0	0%	80,000	0%
43546 - Rregullimi i shtratit te lumit - Suhareke	94,590	0	70,000	38,401	55%	0	0	0%	0%	100,000	38,401	38%	100,000	0%	0	0%
43561 - Furnizimi me material fidanor mjeder-dredhze	45,000	0	45,000	35,960	80%	0	4,440	0%	100%	99,600	55,560	56%	40,000	0%	40,000	0%
43562 - Shenjzimi horizontal dhe vertikal i rrugeve	30,000	0	30,000	0	0%	330	29,670	0%	0%	148,057	38,057	26%	50,000	0%	60,000	0%
43565 - Ndertimi i Palestres sportibe ne Studenqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	0	0%	90,000	0%
43566 - Ndertimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturor	30,000	0	30,000	1,790	6%	37,171	0	0%	0%	96,039	17,829	19%	40,000	0%	40,000	0%
43569 - Rregullimi i fushes sportive ne Mushtiesht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
44501 - Dekurimi i qytetit per festat e fundivitetit	5,000	0	3,500	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	10,000	0%	10,000	0%
44504 - Ndertimi i stadiumit te qytetit	120,000	0	110,000	0	0%	0	34,174	0%	70%	0	0	0%	0	0%	0	0%



44505 - Sanimi dhe mirmbajtja e rrugeve lokale	125,214	0	90,214	76,577	85%	0	18,637	0%	40%	456,629	76,577	17%	230,000	0%	226,629	0%
44506 - Ndertimi i rrugeve "Harush Tahiri, Hamitaj dhe Selim H	70,000	0	70,000	0	0%	70,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44507 - Trotuari ne rr "Man Sallauka" Budakove	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44508 - Ndertimi i rrugeve "Nure Ramadani" dhe "Brahajt ne N	65,000	0	55,000	0	0%	55,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44513 - Ndertimi i rrugeve lokale "Ledina e Halimit, Lisat e Pajt	60,000	0	40,000	34,928	87%	0	3,882	0%	100%	0	34,928	0%	0	0%	0	0%
44514 - Ndertimi i rrugeve "Hijet" dhe " Sejdi Cikaqi" ne Doberd	45,000	0	45,000	0	0%	13,077	31,923	0%	80%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44515 - Rregullimi i varrezave dhe Lapidarit ne Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
44525 - Ndertimi i rruges "2 Prilli" ne fshatin Sopije	60,000	0	50,000	47,476	95%	0	4,455	0%	100%	0	47,476	0%	0	0%	0	0%
44526 - Rivitalizimi i ujesjellsit ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
44527 - Ndertimi i rruges " 3 Dëshmoret e Tivarit" dhe trotuarit	50,000	0	50,000	0	0%	50,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44530 - Ndertimi i kanalizimit ne Krushicen e Eperme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44533 - Ndertimi i rrugeve "Mulliri i Destanit, Kullosat dhe Nazif	85,000	0	60,000	0	0%	6,870	53,130	0%	30%	0	0	0%	0	0%	0	0%



44535 - Ndertimi i rrugeve lokale " S. Kurtishaj, H. Kurtishaj, Ca	105,000	0	100,000	3,689	4%	96,311	0	0%	0%	0	3,689	0%	0	0%	0	0%
44536 - Asfaltimi i rruges " 17 Shkurti " ne Grejkoc (shtresa e d	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	0	0%	100,000	0%
44537 - Ndertimi i rrugeve "Sahit Tixhaj, Shtabi Ushtarak, Mati	90,000	0	60,000	0	0%	60,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44538 - Ndertimi i trotuarit pergjat rruges Duhel-Malisheve	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44539 - Ndertimi i rrugeve "Rame Muharremi, Xhemajl Ramaj,	55,000	0	50,000	0	0%	1,390	48,610	0%	60%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44541 - Rregullimi i varrezave ne Reqan	12,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44546 - Ndertimi i Ujesjellsit ne Javor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
44549 - Ndertimi i rrugeve: Sherif Islami, Beqir Zeqiri, Kroi i fsh	75,000	0	60,000	0	0%	60,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44550 - Ndertimi rruges "Salih Tahiri" ne Krushice te Poshteme	45,000	0	45,000	0	0%	45,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44551 - Ndertimi i segmenteve te kanalizimit ne Krushicen e Pc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	40,000	0%
44554 - Riparimi i rruges Mushtisht-Delloc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
44557 - Trasimi i rruges Mohlan-Stravuqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44559 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjen Kabashi Mohlan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%



44560 - Ndertimi i kanalizimit ne Dragaqine	20,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44561 - Ndertimi i kanalizimit ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
44562 - Vendorsja e mbrojtësve ne rugen Mohlan-Vershec	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44565 - Ndertimi i rruges "Hamez Bajrami" ne Maqiteve	25,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44566 - Ndertimi i kanalizimit Luzhnice	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44568 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Luzhnice	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44569 - Ndertimi i rruges "Metush Krasniqi" ne Samadraxhe	45,000	0	45,000	0	0%	7,025	37,976	0%	50%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44570 - Ndertimi i ures mbi lumin Toplluha dhe kanalit te ujit ne	30,000	0	25,000	0	0%	25,000	0	0%	0%	60,000	0	0%	60,000	0%	0	0%
44571 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Terrnje	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44572 - Rregullimi i segmenteve te kanalizimit ne Mushtisht	20,000	0	20,000	0	0%	20,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44573 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Çadarak	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	50,000	0%	50,000	0%
44577 - Rregullimi i hapsirave publike ne Gjinoc	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



44578 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Buzhal	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
44579 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Dvoran	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44580 - Rivitalizimi i ujesjellsit ne Dvoran	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
44581 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Popolan	15,000	0	15,000	0	0%	15,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44582 - Rregullimi i hapsirave publike te varrezat dhe Varrit te	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44584 - Krijimi i hapsirave te gjelbruara	30,000	0	30,000	4,895	16%	25,105	0	0%	10%	120,000	4,895	4%	60,000	0%	60,000	0%
44586 - Hartimi dhe revidimi i projekteve	40,000	0	40,000	7,800	19%	1,746	30,454	0%	50%	100,000	7,800	8%	50,000	0%	50,000	0%
44587 - Fasadimi i objekteve publike dhe kolektive	50,000	0	45,000	13,522	30%	18,080	13,398	0%	50%	50,000	13,522	27%	50,000	0%	0	0%
44599 - Ndertimi i minifushave rekreative sportive	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	25,000	0%	25,000	0%
44601 - Blerja e pajisjeve mjeksore dhe inventar (Klimatizimi)	40,000	0	42,220	0	0%	40,000	0	0%	0%	80,000	0	0%	40,000	0%	40,000	0%
44602 - Automjete per dialize	30,000	0	30,000	0	0%	30,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44603 - Digjitalizimi i mamografit dhe rentgenit	25,000	0	25,000	0	0%	550	24,450	0%	100%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44604 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Krushice e Eperme	20,000	0	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



44605 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Vraniq	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44606 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Grejkoc	25,000	0	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	10,000	0%	0	0%
44607 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Stravuqine	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44608 - Rregullimi i oborrit dhe poligonit sportiv ne shkollen Nis	30,000	0	29,000	4,850	17%	3	24,147	0%	10%	0	4,850	0%	0	0%	0	0%
44609 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Maqiteve	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
44610 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Populan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
44611 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	10,000	0%	0	0%
44720 - Ndertimi i rrugeve lokale dhe troturareve ne Vraniq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	40,000	0%	60,000	0%
44855 - Ndertimi i rrugeve " Luigj Nikolla, Avdyl Kuçi (vazhdim)	60,000	0	50,000	0	0%	50,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44858 - Ndertimi i rruges alternative Shiroke-Suhareke	40,000	0	40,000	0	0%	40,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44859 - Zgjidhja e kryqezimit te rrugeve te Shtepia e Kultures n	30,000	0	20,000	0	0%	0	22,930	0%	40%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44862 - Ndertimi i kanalizimit ne Vraniq, Lagjet (Matoshi dhe S	30,000	0	30,000	0	0%	30,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



44877 - Rregullimi i prockes dhe hapsires publike ne Vraniq	20,000	0	15,000	0	0%	15,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44883 - Ndertimi i rruges "8 Marsi" dhe sanimi i rruges kryesore	35,000	0	25,000	10,000	40%	0	25,000	0%	50%	0	10,000	0%	0	0%	0	0%
44942 - Ndertimi i rrugeve "Nuhe Qerimi" dhe "Koshare" ne Ge	50,000	0	40,000	14,980	37%	0	35,020	0%	50%	0	14,980	0%	0	0%	0	0%
44954 - Ndertimi i rrugeve "Jetish Limani, Faik Selimi dhe Bafti	45,000	0	35,000	0	0%	2,744	32,256	0%	70%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44957 - Ndertimi i rrugeve "Ganimete Sopa" dhe "Segmenti ne	30,000	0	15,000	0	0%	0	21,910	0%	70%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44985 - Ndertimi i rrugeve "Nentori i dyte dhe Mrizi i Zanave" ne	45,000	0	35,000	10,798	31%	0	19,008	0%	40%	0	10,798	0%	0	0%	0	0%
44996 - Ndertimi i rruges "Zef Serembe" dhe hapsires publike -	30,000	0	30,000	0	0%	30,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45014 - Ndertimi i rr. "Qyteti" dhe trotuareve ne rrugen kryesore	30,000	0	15,000	0	0%	30,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45053 - Ndertimi i rrugeve "Shengjini"(segment) dhe "Lushnja"	35,000	0	35,000	3,584	10%	0	25,750	0%	60%	0	3,584	0%	0	0%	0	0%
45058 - Ndertimi i rruges "Ilir J. Perteshi" ne Duhel	40,000	0	10,000	0	0%	10,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45079 - Sanimi i rruges kryesore dhe lokale ne Semetisht	35,000	0	35,000	0	0%	0	35,000	0%	40%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45091 - Eksproprijimi dhe ndertimi i kanalit te ujitjese ne Musht	30,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45111 - Furnizimi i bibliotekes se qytetit me libra te rinje	2,000	0	2,000	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



45113 - Paisja klimatizuese per objektin e bibliotekes se qytetit	5,000	0	5,000	0	0%	560	4,440	0%	100%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45164 - Furnizimi me makina shperndarse te plehut mineral	25,000	0	25,000	0	0%	5,603	19,398	0%	100%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45167 - Furnizimi me koshere per bletari	20,000	0	20,000	0	0%	1,002	18,998	0%	100%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45379 - Ndertimi i rruges "Isuf Meta" ne Javor	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45541 - Ndertimi i rezervarit te ujesjellsit ne Peqan	80,000	0	42,336	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45615 - Trasimi i rruges Kasterc-Breshanc	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45660 - Blerja e automjetit per urgjence	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	55,000	0	0%	55,000	0%	0	0%
45929 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Krushicen e Poshtme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
45930 - Rregullimi i ujesjellsit ne Stravoqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
45931 - Ndertimi i segmenteve te kanalizimit ne Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
45932 - Ndertimi i rruges "Haxhi Qerimi" dhe "Hajdaret" ne Baq	45,000	0	5,000	0	0%	5,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
45933 - Ndertimi i kanalizimit ne Leshan i vogel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%



45934 - Rregullimi i qendres kulturore	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	530,000	0	0%	100,000	0%	430,000	0%
85690 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sllapuzhan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	108,571	58,571	54%	0	0%	50,000	0%
85695 - Mirmbajtja dimrore e rrugeve lokale	100,000	0	40,000	122,942	307%	0	0	0%	50%	527,682	400,624	76%	120,000	0%	130,000	100%
85696 - Fondi emergjent	45,000	0	14,037	5,000	36%	0	5,206	0%	0%	347,374	202,374	58%	70,000	0%	80,000	100%
85700 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	137,850	67,850	49%	0	0%	70,000	0%
85704 - Mirmbajtja dhe pastrimi i qytetit	110,000	0	50,000	52,371	105%	2,202	13,425	0%	50%	624,926	417,296	67%	120,000	0%	140,000	100%
85706 - Mbikqyrja e projekteve investive	35,000	0	10,000	0	0%	10,000	0	0%	40%	237,924	152,924	64%	40,000	0%	45,000	100%
85709 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Bllace	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	302,808	192,808	64%	60,000	0%	50,000	0%
85712 - Fondi emergjent per mbrojtjen e kulturave bujqesore	20,000	0	0	11,750	0%	0	150	0%	60%	112,519	94,269	84%	15,000	0%	15,000	100%
85716 - Ndertimi i sistemit te ujitjes per tokat bujqesore	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	163,333	123,333	76%	20,000	0%	20,000	100%
85728 - Vitalizimi i infrastruktures per funksionalizimin e projekt	120,000	0	60,000	60,000	100%	0	0	0%	50%	750,000	570,000	76%	120,000	0%	120,000	100%
85731 - Rregullimi i ambienteve per aktivite kulturore dhe fes	25,000	0	25,000	6,348	25%	6,835	22,238	0%	70%	163,191	169,539	104%	0	0%	0	100%
87963 - Mirmbajtja e objekteve institucionale	17,000	0	3,500	0	0%	0	0	0%	0%	44,544	44,544	100%	0	0%	0	0%



87974 - Ndertimi i rrugeve lokale dhe shesheve ne Suhareke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	898,580	548,580	61%	180,000	0%	170,000	100%
87975 - Meremetimi dhe ndertimi i kanalizimeve	60,000	0	30,000	8,903	30%	0	12,881	0%	0%	638,850	287,005	45%	186,284	0%	174,464	100%
87976 - Ndertimi i rruges Dubrave-Gjinoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	119,983	24,983	21%	35,000	0%	60,000	0%
87977 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Sallagrazhde	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	174,793	89,793	51%	45,000	0%	40,000	0%
87978 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Nishor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	268,740	158,740	59%	60,000	0%	50,000	0%
87980 - Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike	95,410	0	70,000	1,279	2%	57,622	17,888	0%	40%	398,461	119,740	30%	135,000	0%	145,000	100%
87985 - Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsave	31,000	0	11,000	4,445	40%	0	0	0%	0%	260,147	144,592	56%	50,000	0%	70,000	100%
87986 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Budakove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	237,306	127,306	54%	60,000	0%	50,000	0%
87988 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	401,627	271,627	68%	70,000	0%	60,000	100%
87989 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Studenqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	322,027	242,027	75%	80,000	0%	0	100%
87990 - Furnizimi me elemente betoni dhe zhavor	40,000	0	20,000	6,818	34%	18,459	22,687	0%	70%	237,707	144,524	61%	50,000	0%	50,000	100%
87992 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Leshan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	104,503	59,503	57%	45,000	0%	0	0%



87993 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Duhel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	104,899	54,899	52%	50,000	0%	0	0%
87995 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Shiroke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	144,999	44,999	31%	50,000	0%	50,000	0%
87998 - Ndertimi dhe meremetimi i trotuareve ne komune	65,000	0	40,000	12,178	30%	0	5,471	0%	0%	373,084	205,262	55%	80,000	0%	100,000	100%
88000 - Ndertimi i rrugeve ne fshatin Reshtan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	77,681	47,681	61%	30,000	0%	0	0%
88002 - Ndertimi i rruges Bukosh-Reqan	0	0	0	8,698	0%	0	9,594	0%	0%	110,000	8,698	8%	110,000	0%	0	0%
88009 - Projektet zhvillimore per bujqesi	25,000	0	25,000	22,020	88%	0	2,980	0%	0%	219,340	191,360	87%	25,000	0%	25,000	100%
88011 - Ndertimi e infrastruktures per bujqesi dhe pylltari	20,000	0	20,000	0	0%	5,570	14,430	0%	50%	103,531	63,531	61%	20,000	0%	20,000	100%
88026 - Sanimi dhe renovimi i QKMF-QMF	41,110	0	41,110	0	0%	41,110	0	0%	0%	299,311	162,091	54%	41,110	0%	96,110	100%
88029 - Ndertimi dhe meremetimi i shkollave ne komune	100,000	0	30,000	966	3%	15,329	39,570	0%	10%	594,929	467,895	79%	34,000	0%	94,000	100%
89812 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Peqan	55,000	0	40,000	0	0%	582	54,359	0%	40%	123,060	23,060	19%	50,000	0%	50,000	0%
89815 - Ndertimi i rruges Semetisht Peqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	40,000	0%	50,000	0%
89816 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Semetisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	41,874	0	0%	41,874	0%	0	0%
89818 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Doberdelan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%



--

Totali (160)	4,137,617	0	2,828,917	814,791	29%	1,091,693	946,278			15,737,270	7,492,590	48%	4,413,268		4,646,203
---------------------	------------------	----------	------------------	----------------	------------	------------------	----------------	--	--	-------------------	------------------	------------	------------------	--	------------------

Original* = Buxheti i Aprovuar

Fundit* = Buxheti për periudhën e raportimit

Plan Vler Q* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)

DMT Q* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)

DMT / Vler* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %

Q* = Periudha tremujore për të cilën raportohet

Buxheti* = Shpenzimet <= 2016 + Buxheti Original => 2017

Shpenzimet* = Totali i shpenzimeve per vite

Sh / B* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %

Buxh Vler* = Buxheti i Vlerësuar

PFK* = Progresi Fizik Kumulativ

(Nenshkrimi dhe Data)