



## Monitorimi Sipas Periudhave - 2017 (Q1) (të gjitha projektet)

### Suharekë

Kodi Proj - Emri i Projektit	Progresi Financiar							Prog fizik (Kum)		Totali i Përgjithshëm			Vleresimet e Herëshme			
	Buxheti		Shpenzimet			Zotimet & Obligimet		2016	2017	Buxheti*	Shpenzimet*	Sh / B*	2018		2019	
	Origjinal*	Fundit*	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*				Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*	PFK*
40873 - Rrënimi dhe trajtimi i objekteve pa leje	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	46,005	31,005	67%	15,000	0%	15,000	0%
40890 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Papaz	0	0	0	0	0%	0	5,283	0%	0%	15,718	15,718	100%	15,000	0%	0	0%
40892 - Pastrimi dhe rrgullimi i lumenjeve ne Komune	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	44,998	14,998	33%	90,000	0%	80,000	0%
40894 - Blerja e automjetit per Zjarrfikes	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
40897 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Grejkoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	99,924	99,924	100%	80,000	0%	0	100%
40901 - Ndertimi i rruges lagjja Bytyqi ne Sllapuzhan	45,000	45,000	30,000	0	0%	30,000	0	0%	0%	123,133	78,133	63%	0	0%	0	100%
40904 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Krushicen e Eperme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	50,000	0%	0	0%
40905 - Ndertimi dhe permiresimi i kushteve te jeteses per fam	29,293	29,293	0	0	0%	0	0	0%	0%	59,108	29,815	50%	40,000	0%	60,000	100%
40911 - Eleminimi i deponive ilegale	30,000	30,000	5,000	0	0%	0	0	0%	50%	69,905	39,905	57%	30,000	0%	20,000	100%
40919 - Rregullimi i shtratit te lumit ne Mushtisht	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%



40927 - Rregullimi i qerdhës për fëmijë në Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	50,000	0%
40939 - Ndertimi i rrugëve lokale në Savrovë	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	60,000	100%	40,000	0%	60,000	0%
40945 - Ndertimi i rrugëve dhe trotuarëve në Reçan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	30,000	0%
40953 - Ngritja e serave	80,000	80,000	50,000	0	0%	0	50,000	0%	0%	224,550	144,550	64%	96,000	0%	96,000	100%
40954 - Furnizimi me material fidanor në pemtari dhe vreshtari	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	69,624	49,624	71%	20,000	0%	20,000	100%
40955 - Rregullimi i stallave për bagëti	50,000	50,000	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	54,000	0%	54,000	100%
40958 - Funkcionalizimi i qendres "Handikos" për Shëndetësi dhe	30,000	30,000	7,500	5,000	67%	0	2,500	0%	25%	82,998	57,998	70%	30,000	0%	30,000	100%
40961 - Rregullimi i ambientit për trashëgimi kulturore	5,000	5,000	3,000	0	0%	0	0	0%	0%	22,871	17,871	78%	0	0%	0	100%
40962 - Ngritja e kapaciteteve për keshillin e veprimtari rinor	5,000	5,000	0	0	0%	15,151	0	0%	0%	5,000	0	0%	5,000	0%	5,000	100%
43509 - Ndertimi i rrugës Kasterc-Breshanë	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	20,000	0%	40,000	0%
43510 - Projekte me bashkefinancim	0	0	0	0	0%	0	19,316	0%	0%	185,681	185,681	100%	250,000	0%	250,000	0%
43521 - Ndertimi i rrugëve lokale në Gjinoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,585	25,585	100%	40,000	0%	0	0%



43524 - Trajtimi i ujrave atmosferik ne rugen Xhavit Sylaj	80,000	80,000	40,000	0	0%	20,000	0	0%	0%	179,989	99,989	56%	0	0%	0	0%
43528 - Ndertimi i rruges Mushtisht-Gradac	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	50,000	0%	0	0%
43533 - Rregullimi i trotuarit ne Terrnje	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
43535 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Gelance	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	50,000	0%	0	0%
43543 - Asfaltimi i rruges Samadraxhe-Magjistrale	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	80,000	0%
43546 - Rregullimi i shtratit te lumit - Suhareke	94,590	94,590	40,000	0	0%	0	0	0%	0%	94,590	0	0%	100,000	0%	0	0%
43561 - Furnizimi me material fidanor mjeder-dredhze	45,000	45,000	40,000	0	0%	0	40,000	0%	50%	64,600	19,600	30%	40,000	0%	40,000	0%
43562 - Shenjzimi horizontal dhe vertikal i rrugeve	30,000	30,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	68,057	38,057	56%	50,000	0%	60,000	0%
43565 - Ndertimi i Palestres sportibe ne Studenqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	90,000	0%
43566 - Ndertimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturor	30,000	30,000	20,000	0	0%	0	1,790	0%	0%	46,039	16,039	35%	40,000	0%	40,000	0%
43569 - Rregullimi i fushes sportive ne Mushtiesht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	50,000	0%
44501 - Dekurimi i qytetit per festat e fundivitetit	5,000	5,000	2,500	0	0%	0	0	0%	0%	5,000	0	0%	10,000	0%	10,000	0%
44504 - Ndertimi i stadiumit te qytetit	120,000	120,000	60,000	0	0%	0	34,174	0%	30%	120,000	0	0%	0	0%	0	0%



44505 - Sanimi dhe mirmbajtja e rrugeve lokale	125,214	125,214	60,000	11,117	19%	0	0	0%	9%	125,214	11,117	9%	230,000	0%	226,629	0%
44506 - Ndertimi i rrugeve "Harush Tahiri, Hamitaj dhe Selim H	70,000	70,000	40,000	0	0%	0	0	0%	0%	70,000	0	0%	0	0%	0	0%
44507 - Trotuari ne rr "Man Sallauka" Budakove	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44508 - Ndertimi i rrugeve "Nure Ramadani" dhe "Brahajt ne N	65,000	65,000	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	65,000	0	0%	0	0%	0	0%
44513 - Ndertimi i rrugeve lokale "Ledina e Halimit, Lisat e Pajt	60,000	60,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	0	0%	0	0%
44514 - Ndertimi i rrugeve "Hijet" dhe " Sejdi Cikaqi" ne Doberd	45,000	45,000	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	0	0%
44515 - Rregullimi i varrezave dhe Lapidarit ne Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	25,000	0%	0	0%
44525 - Ndertimi i rruges "2 Prilli" ne fshatin Sopije	60,000	60,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	0	0%	0	0%
44526 - Rivitalizimi i ujesjellsit ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	40,000	0%	0	0%
44527 - Ndertimi i rruges " 3 Dëshmoret e Tivarit" dhe trotuarit	50,000	50,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	0	0%
44530 - Ndertimi i kanalizimit ne Krushicen e Eperme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	30,000	0%
44533 - Ndertimi i rrugeve "Mulliri i Destanit, Kullosat dhe Nazif	85,000	85,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	85,000	0	0%	0	0%	0	0%



44535 - Ndertimi i rrugeve lokale " S. Kurtishaj, H. Kurtishaj, Ca	105,000	105,000	60,000	0	0%	0	0	0%	0%	105,000	0	0%	0	0%	0	0%
44536 - Asfaltimi i rruges " 17 Shkurti " ne Grejkoc (shtresa e d	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	100,000	0%
44537 - Ndertimi i rrugeve "Sahit Tixhaj, Shtabi Ushtarak, Mati	90,000	90,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	0	0%	0	0%
44538 - Ndertimi i trotuarit pergjat rruges Duhel-Malisheve	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44539 - Ndertimi i rrugeve "Rame Muharremi, Xhemajl Ramaj,	55,000	55,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	55,000	0	0%	0	0%	0	0%
44541 - Rregullimi i varrezave ne Reqan	12,000	12,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	12,000	0	0%	0	0%	0	0%
44546 - Ndertimi i Ujesjellsit ne Javor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	50,000	0%
44549 - Ndertimi i rrugeve: Sherif Islami, Beqir Zeqiri, Kroj i fsh	75,000	75,000	40,000	0	0%	0	0	0%	0%	75,000	0	0%	0	0%	0	0%
44550 - Ndertimi rruges "Salih Tahiri" ne Krushice te Poshteme	45,000	45,000	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	0	0%
44551 - Ndertimi i segmenteve te kanalizimit ne Krushicen e Pc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	40,000	0%
44554 - Riparimi i rruges Mushtisht-Delloc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	40,000	0%	0	0%
44557 - Trasimi i rruges Mohlan-Stravuqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	30,000	0%
44559 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjen Kabashi Mohlan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	20,000	0%	0	0%



44560 - Ndertimi i kanalizimit ne Dragaqine	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
44561 - Ndertimi i kanalizimit ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	20,000	0%
44562 - Vendorsja e mbrojtësve ne rruget Mohlan-Vershec	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%
44565 - Ndertimi i rruges "Hamez Bajrami" ne Maqiteve	25,000	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	0	0%	0	0%
44566 - Ndertimi i kanalizimit Luzhnice	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44568 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Luzhnice	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	30,000	0%
44569 - Ndertimi i rruges "Metush Krasniqi" ne Samadraxhe	45,000	45,000	25,000	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	0	0%
44570 - Ndertimi i ures mbi lumin Toplluha dhe kanalit te ujit ne	30,000	30,000	15,000	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	60,000	0%	0	0%
44571 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Terrnje	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	30,000	0%
44572 - Rregullimi i segmenteve te kanalizimit ne Mushtisht	20,000	20,000	15,000	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
44573 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Çadraq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	50,000	0%	50,000	0%
44577 - Rregullimi i hapsirave publike ne Gjinoc	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%



44578 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Buzhal	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	30,000	0%	0	0%
44579 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Dvoran	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44580 - Rivitalizimi i ujesjellsit ne Dvoran	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	20,000	0%
44581 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Popolan	15,000	15,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44582 - Rregullimi i hapsirave publike te varrezat dhe Varrit te	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%
44584 - Krijimi i hapsirave te gjelbruara	30,000	30,000	15,000	0	0%	10,000	0	0%	0%	30,000	0	0%	60,000	0%	60,000	0%
44586 - Hartimi dhe revidimi i projekteve	40,000	40,000	20,000	0	0%	20,000	0	0%	0%	40,000	0	0%	50,000	0%	50,000	0%
44587 - Fasadimi i objekteve publike dhe kolektive	50,000	50,000	30,000	0	0%	20,000	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
44599 - Ndertimi i minifushave rekreative sportive	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	25,000	0%	25,000	0%
44601 - Blerja e pajisjeve mjeksore dhe inventar (Klimatizimi)	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	40,000	0%
44602 - Automjete per dialize	30,000	30,000	30,000	0	0%	30,000	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
44603 - Digjitalizimi i mamografit dhe rentgenit	25,000	25,000	25,000	0	0%	25,000	0	0%	0%	25,000	0	0%	0	0%	0	0%
44604 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Krushice e Eperme	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%



44605 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Vraniq	25,000	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	0	0%	0	0%
44606 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Grejkoc	25,000	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	10,000	0%	0	0%
44607 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Stravuqine	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44608 - Rregullimi i oborrit dhe poligonit sportiv ne shkollen Nis	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
44609 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Maqiteve	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	20,000	0%	0	0%
44610 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Populan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	20,000	0%	0	0%
44611 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	10,000	0%	0	0%
44720 - Ndertimi i rrugeve lokale dhe troturareve ne Vraniq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	40,000	0%	60,000	0%
44855 - Ndertimi i rrugeve " Luigj Nikolla, Avdyl Kuçi (vazhdim)	60,000	60,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	0	0%	0	0%
44858 - Ndertimi i rruges alternative Shiroke-Suhareke	40,000	40,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	0	0%
44859 - Zgjidhja e kryqezimit te rrugeve te Shtepia e Kultures n	30,000	30,000	15,000	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
44862 - Ndertimi i kanalizimit ne Vraniq, Lagjet (Matoshi dhe S	30,000	30,000	15,000	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%





44877 - Rregullimi i prockes dhe hapsires publike ne Vraniq	20,000	20,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
44883 - Ndertimi i rruges "8 Marsi" dhe sanimi i rruges kryesore	35,000	35,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	0	0%	0	0%
44942 - Ndertimi i rrugeve "Nuhe Qerimi" dhe "Koshare" ne Ge	50,000	50,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	0	0%
44954 - Ndertimi i rrugeve "Jetish Limani, Faik Selimi dhe Bafti	45,000	45,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	0	0%
44957 - Ndertimi i rrugeve "Ganimete Sopa" dhe "Segmenti ne	30,000	30,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
44985 - Ndertimi i rrugeve "Nentori i dyte dhe Mrizi i Zanave" ne	45,000	45,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	0	0%
44996 - Ndertimi i rruges "Zef Serembe" dhe hapsires publike -	30,000	30,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
45014 - Ndertimi i rr. "Qyteti" dhe trotuareve ne rrugen kryesore	30,000	30,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
45053 - Ndertimi i rrugeve "Shengjini"(segment) dhe "Lushnja"	35,000	35,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	0	0%	0	0%
45058 - Ndertimi i rruges "Ilir J. Perteshi" ne Duhel	40,000	40,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	0	0%
45079 - Sanimi i rruges kryesore dhe lokale ne Semetisht	35,000	35,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	0	0%	0	0%
45091 - Ekspropriimi dhe ndertimi i kanalit te ujitjese ne Musht	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
45111 - Furnizimi i bibliotekes se qytetit me libra te rinje	2,000	2,000	1,000	0	0%	0	0	0%	0%	2,000	0	0%	0	0%	0	0%



45113 - Paisja klimatizuese per objektin e bibliotekes se qytetit	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	0%	0%	5,000	0	0%	0	0%	0	0%
45164 - Furnizimi me makina shperndarse te plehut mineral	25,000	25,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	0	0%	0	0%
45167 - Furnizimi me koshere per bletari	20,000	20,000	20,000	0	0%	20,000	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
45379 - Ndertimi i rruges "Isuf Meta" ne Javor	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
45541 - Ndertimi i rezervarit te ujesjellsit ne Peqan	80,000	80,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0%	80,000	0	0%	0	0%	0	0%
45615 - Trasimi i rruges Kasterc-Breshanc	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%
45660 - Blerja e automjetit per urgjence	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	55,000	0%	0	0%
45929 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Krushicen e Poshtme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	40,000	0%	0	0%
45930 - Rregullimi i ujesjellsit ne Stravoqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	30,000	0%
45931 - Ndertimi i segmenteve te kanalizimit ne Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	20,000	0%
45932 - Ndertimi i rruges "Haxhi Qerimi" dhe "Hajdaret" ne Baq	45,000	45,000	5,000	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	0	0%	0	0%
45933 - Ndertimi i kanalizimit ne Leshan i vogel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	50,000	0%



45934 - Rregullimi i qendres kulturore	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	100,000	0%	430,000	0%
85690 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sllapuzhan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	58,571	58,571	100%	0	0%	50,000	0%
85695 - Mirmbajtja dimrore e rrugeve lokale	100,000	100,000	30,000	0	0%	34,560	0	0%	0%	377,682	277,682	74%	120,000	0%	130,000	100%
85696 - Fondi emergjent	45,000	45,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	242,374	197,374	81%	70,000	0%	80,000	100%
85700 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	67,850	67,850	100%	0	0%	70,000	0%
85704 - Mirmbajtja dhe pastrimi i qytetit	110,000	110,000	20,000	18,998	95%	9,302	9,697	0%	15%	474,926	383,924	81%	120,000	0%	140,000	100%
85706 - Mbikqyrja e projekteve investive	35,000	35,000	10,000	0	0%	0	0	0%	0%	187,924	152,924	81%	40,000	0%	45,000	100%
85709 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Bllace	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	192,808	192,808	100%	60,000	0%	50,000	0%
85712 - Fondi emergjent per mbrojtjen e kulturave bujqesore	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	102,519	82,519	80%	15,000	0%	15,000	100%
85716 - Ndertimi i sistemit te ujitjes per tokat bujqesore	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	143,333	123,333	86%	20,000	0%	20,000	100%
85728 - Vitalizimi i infrastruktures per funksionalizimin e projekt	120,000	120,000	30,000	20,000	67%	0	10,000	0%	25%	630,000	530,000	84%	120,000	0%	120,000	100%
85731 - Rregullimi i ambienteve per aktivite kulturore dhe fes	25,000	25,000	15,000	0	0%	0	7,348	0%	0%	188,191	163,191	87%	0	0%	0	100%
87963 - Mirmbajtja e objekteve institucionale	17,000	17,000	2,000	0	0%	0	0	0%	0%	61,544	44,544	72%	0	0%	0	0%



87974 - Ndertimi i rrugeve lokale dhe shesheve ne Suhareke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	548,580	548,580	100%	180,000	0%	170,000	100%
87975 - Meremetimi dhe ndertimi i kanalizimeve	60,000	60,000	15,000	0	0%	0	20,000	0%	0%	338,102	278,102	82%	186,284	0%	174,464	100%
87976 - Ndertimi i rruges Dubrave-Gjinoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	24,983	24,983	100%	35,000	0%	60,000	0%
87977 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Sallagrazhde	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	89,793	89,793	100%	45,000	0%	40,000	0%
87978 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Nishor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	158,740	158,740	100%	60,000	0%	50,000	0%
87980 - Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike	95,410	95,410	40,000	0	0%	11,513	0	0%	0%	213,871	118,461	55%	135,000	0%	145,000	100%
87985 - Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsave	31,000	31,000	5,000	0	0%	0	0	0%	0%	171,147	140,147	82%	50,000	0%	70,000	100%
87986 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Budakove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	127,306	127,306	100%	60,000	0%	50,000	0%
87988 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	271,627	271,627	100%	70,000	0%	60,000	100%
87989 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Studenqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	242,027	242,027	100%	80,000	0%	0	100%
87990 - Furnizimi me elemente betoni dhe zhavor	40,000	40,000	10,000	0	0%	37,964	0	0%	0%	177,707	137,707	77%	50,000	0%	50,000	100%
87992 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Leshan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	59,503	59,503	100%	45,000	0%	0	0%



87993 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Duhel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	54,899	54,899	100%	50,000	0%	0	0%
87995 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Shiroke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	44,999	44,999	100%	50,000	0%	50,000	0%
87998 - Ndertimi dhe meremetimi i trotuareve ne komune	65,000	65,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	258,084	193,084	75%	80,000	0%	100,000	100%
88000 - Ndertimi i rrugeve ne fshatin Reshtan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	47,681	47,681	100%	30,000	0%	0	0%
88002 - Ndertimi i rruges Bukosh-Reqan	0	0	0	0	0%	0	18,292	0%	0%	0	0	0%	110,000	0%	0	0%
88009 - Projektet zhvillimore per bujqesi	25,000	25,000	15,000	0	0%	0	8,550	0%	0%	194,340	169,340	87%	25,000	0%	25,000	100%
88011 - Ndertimi e infrastruktures per bujqesi dhe pylltari	20,000	20,000	10,000	0	0%	10,000	0	0%	0%	83,531	63,531	76%	20,000	0%	20,000	100%
88026 - Sanimi dhe renovimi i QKMF-QMF	41,110	41,110	41,110	0	0%	0	0	0%	0%	203,201	162,091	80%	41,110	0%	96,110	100%
88029 - Ndertimi dhe meremetimi i shkollave ne komune	100,000	100,000	20,000	0	0%	0	0	0%	0%	566,929	466,929	82%	34,000	0%	94,000	100%
89812 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Peqan	55,000	55,000	30,000	0	0%	0	6,940	0%	0%	78,060	23,060	30%	50,000	0%	50,000	0%
89815 - Ndertimi i rruges Semetisht Peqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	40,000	0%	50,000	0%
89816 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Semetisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	41,874	0%	0	0%
89818 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Doberdelan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	50,000	0%	0	0%



--

<b>Totali (160)</b>	<b>4,137,617</b>	<b>4,137,617</b>	<b>1,727,110</b>	<b>55,115</b>	<b>3%</b>	<b>293,491</b>	<b>233,891</b>			<b>10,815,416</b>	<b>6,732,913</b>	<b>62%</b>	<b>4,413,268</b>		<b>4,646,203</b>	
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	----------------	----------------	--	--	-------------------	------------------	------------	------------------	--	------------------	--

**Original\* = Buxheti i Aprovuar**

**Fundit\* = Buxheti për periudhën e raportimit**

**Plan Vler Q\* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)**

**DMT Q\* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)**

**DMT / Vler\* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %**

**Q\* = Periudha tremujore për të cilën raportohet**

**Buxheti\* = Shpenzimet <= 2016 + Buxheti Original => 2017**

**Shpenzimet\* = Totali i shpenzimeve per vite**

**Sh / B\* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %**

**Buxh Vler\* = Buxheti i Vlerësuar**

**PFK\* = Progresi Fizik Kumulativ**

( Nenshkrimi dhe Data )