



Monitorimi Sipas Periudhave - 2017 (Q4) (të gjitha projektet)

Suharekë

Kodi Proj - Emri i Projektit	Progresi Financiar							Prog fizik (Kum)		Totali i Përgjithshëm			Vleresimet e Herëshme			
	Buxheti		Shpenzimet			Zotimet & Obligimet		2016	2017				2018		2019	
	Origjinal*	Fundit*	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*	Buxheti*	Shpenzimet*	Sh / B*	Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*	PFK*
40873 - Rrënimi dhe trajtimi i objekteve pa leje	15,000	15,000	0	1,190	0%	0	3,645	0%	30%	76,005	32,195	42%	15,000	0%	15,000	0%
40890 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Papaz	0	0	0	5,175	0%	0	108	0%	0%	30,718	20,893	68%	15,000	0%	0	0%
40892 - Pastrimi dhe rrgullimi i lumenjeve ne Komune	30,000	30,000	0	0	0%	6,000	13,200	0%	0%	214,998	14,998	7%	90,000	0%	80,000	0%
40894 - Blerja e automjetit per Zjarrfikes	20,000	20,000	0	20,000	0%	0	0	0%	100%	20,000	20,000	100%	0	0%	0	0%
40897 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Grejkoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	179,924	99,924	56%	80,000	0%	0	100%
40901 - Ndertimi i rruges lagjja Bytyqi ne Sllapuzhan	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0%	100%	123,133	123,133	100%	0	0%	0	100%
40904 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Krushicen e Eperme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
40905 - Ndertimi dhe permiresimi i kushteve te jeteses per fam	29,293	29,293	0	29,293	0%	0	0	0%	100%	159,108	59,107	37%	40,000	0%	60,000	100%
40911 - Eleminimi i deponive ilegale	30,000	30,000	10,000	22,636	226%	0	0	0%	80%	119,905	62,541	52%	30,000	0%	20,000	100%
40919 - Rregullimi i shtratit te lumit ne Mushtisht	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%



40927 - Rregullimi i qerdhës për fëmijë në Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
40939 - Ndërtimi i rrugëve lokale në Savrovë	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	160,000	60,000	38%	40,000	0%	60,000	0%
40945 - Ndërtimi i rrugëve dhe trotuarëve në Reçan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
40953 - Ngritja e serave	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0%	100%	416,550	224,550	54%	96,000	0%	96,000	100%
40954 - Furnizimi me material fidanor në pemtari dhe vreshtari	20,000	20,000	20,000	19,629	98%	370	1	0%	100%	109,624	69,252	63%	20,000	0%	20,000	100%
40955 - Rregullimi i stallave për bagëti	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0%	100%	158,000	50,000	32%	54,000	0%	54,000	100%
40958 - Funkcionalizimi i qendres "Handikos" për Shëndetësi dhe	30,000	30,000	27,500	30,000	109%	0	0	0%	100%	142,998	82,998	58%	30,000	0%	30,000	100%
40961 - Rregullimi i ambientit për trashëgimi kulturore	5,000	5,000	5,000	5,999	120%	1,099	0	0%	100%	22,871	23,870	104%	0	0%	0	100%
40962 - Ngritja e kapaciteteve për keshillin e veprimtari rinor	5,000	5,000	0	19,980	0%	5,171	0	0%	0%	15,000	19,980	133%	5,000	0%	5,000	100%
43509 - Ndërtimi i rrugës Kasterc-Breshanë	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	20,000	0%	40,000	0%
43510 - Projekte me bashkefinancim	0	0	0	19,309	0%	0	8	0%	0%	685,681	204,990	30%	250,000	0%	250,000	0%
43521 - Ndërtimi i rrugëve lokale në Gjinoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	65,585	25,585	39%	40,000	0%	0	0%



43524 - Trajtimi i ujrave atmosferik ne rugen Xhavit Sylaj	80,000	80,000	60,000	79,507	133%	482	11	0%	100%	179,989	179,496	100%	0	0%	0	0%
43528 - Ndertimi i rruges Mushtisht-Gradac	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
43533 - Rregullimi i trotuarit ne Terrnje	15,000	15,000	0	0	0%	15,000	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
43535 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Gelance	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
43543 - Asfaltimi i rruges Samadraxhe-Magjistrale	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	80,000	0	0%	0	0%	80,000	0%
43546 - Rregullimi i shtratit te lumit - Suhareke	94,590	94,590	94,590	94,511	100%	0	0	0%	100%	194,590	94,511	49%	100,000	0%	0	0%
43561 - Furnizimi me material fidanor mjeder-dredhze	45,000	45,000	45,000	45,400	101%	0	0	0%	100%	144,600	65,000	45%	40,000	0%	40,000	0%
43562 - Shenjzimi horizontal dhe vertikal i rrugeve	30,000	30,000	30,000	29,668	99%	330	2	0%	100%	178,057	67,726	38%	50,000	0%	60,000	0%
43565 - Ndertimi i Palestres sportibe ne Studenqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	0	0%	90,000	0%
43566 - Ndertimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturor	30,000	30,000	30,000	38,951	130%	9	1	0%	80%	126,039	54,989	44%	40,000	0%	40,000	0%
43569 - Rregullimi i fushes sportive ne Mushtiesht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
44501 - Dekurimi i qytetit per festat e fundivtit	5,000	5,000	5,000	4,921	98%	79	0	0%	100%	25,000	4,921	20%	10,000	0%	10,000	0%
44504 - Ndertimi i stadiumit te qytetit	120,000	120,000	110,000	112,781	103%	7,214	5	0%	100%	120,000	112,781	94%	0	0%	0	0%



44505 - Sanimi dhe mirmbajtja e rrugeve lokale	125,214	125,214	90,214	95,124	105%	387	29,703	0%	100%	581,843	95,124	16%	230,000	0%	226,629	0%
44506 - Ndertimi i rrugeve "Harush Tahiri, Hamitaj dhe Selim H	70,000	70,000	70,000	69,997	100%	0	4	0%	100%	70,000	69,997	100%	0	0%	0	0%
44507 - Trotuari ne rr "Man Sallauka" Budakove	15,000	15,000	0	11,998	0%	0	3,002	0%	100%	15,000	11,998	80%	0	0%	0	0%
44508 - Ndertimi i rrugeve "Nure Ramadani" dhe "Brahajt ne N	65,000	65,000	55,000	54,999	100%	0	9,423	0%	90%	65,000	54,999	85%	0	0%	0	0%
44513 - Ndertimi i rrugeve lokale "Ledina e Halimit, Lisat e Pajt	60,000	60,000	40,000	59,998	150%	0	2	0%	100%	60,000	59,998	100%	0	0%	0	0%
44514 - Ndertimi i rrugeve "Hijet" dhe " Sejdi Cikaqi" ne Doberd	45,000	45,000	45,000	44,939	100%	54	8	0%	100%	45,000	44,939	100%	0	0%	0	0%
44515 - Rregullimi i varrezave dhe Lapidarit ne Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
44525 - Ndertimi i rruges "2 Prilli" ne fshatin Sopije	60,000	60,000	50,000	60,000	120%	0	0	0%	100%	60,000	60,000	100%	0	0%	0	0%
44526 - Rivalizimi i ujesjellsit ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
44527 - Ndertimi i rruges " 3 Dëshmoret e Tivarit" dhe trotuarit	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0%	100%	50,000	50,000	100%	0	0%	0	0%
44530 - Ndertimi i kanalizimit ne Krushicen e Eperme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44533 - Ndertimi i rrugeve "Mulliri i Destanit, Kullosat dhe Nazif	85,000	85,000	70,000	81,790	117%	290	2,921	0%	90%	85,000	81,790	96%	0	0%	0	0%



44535 - Ndertimi i rrugeve lokale " S. Kurtishaj, H. Kurtishaj, Ca	105,000	105,000	100,000	99,996	100%	0	4	0%	100%	105,000	99,996	95%	0	0%	0	0%
44536 - Asfaltimi i rruges " 17 Shkurti " ne Grejkoc (shtresa e d	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	0	0%	100,000	0%
44537 - Ndertimi i rrugeve "Sahit Tixhaj, Shtabi Ushtarak, Mati	90,000	90,000	70,000	76,995	110%	0	8,355	0%	90%	90,000	76,995	86%	0	0%	0	0%
44538 - Ndertimi i trotuarit pergjat rruges Duhel-Malisheve	15,000	15,000	0	15,000	0%	0	0	0%	100%	15,000	15,000	100%	0	0%	0	0%
44539 - Ndertimi i rrugeve "Rame Muharremi, Xhemajl Ramaj,	55,000	55,000	50,000	54,991	110%	5	4	0%	100%	55,000	54,991	100%	0	0%	0	0%
44541 - Rregullimi i varrezave ne Reqan	12,000	12,000	0	0	0%	2,227	9,773	0%	0%	12,000	0	0%	0	0%	0	0%
44546 - Ndertimi i Ujesjellsit ne Javor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
44549 - Ndertimi i rrugeve: Sherif Islami, Beqir Zeqiri, Kroj i fsh	75,000	75,000	60,000	72,696	121%	0	7	0%	100%	75,000	72,696	97%	0	0%	0	0%
44550 - Ndertimi rruges "Salih Tahiri" ne Krushice te Poshteme	45,000	45,000	45,000	40,480	90%	0	4,520	0%	80%	45,000	40,480	90%	0	0%	0	0%
44551 - Ndertimi i segmenteve te kanalizimit ne Krushicen e Pc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	40,000	0%
44554 - Riparimi i rruges Mushtisht-Delloc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
44557 - Trasimi i rruges Mohlan-Stravuqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44559 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjen Kabashi Mohlan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%



44560 - Ndertimi i kanalizimit ne Dragaqine	20,000	20,000	0	0	0%	3,562	16,438	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
44561 - Ndertimi i kanalizimit ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
44562 - Vendorsja e mbrojtësve ne rugen Mohlan-Vershec	10,000	10,000	0	9,380	0%	0	620	0%	100%	10,000	9,380	94%	0	0%	0	0%
44565 - Ndertimi i rruges "Hamez Bajrami" ne Maqiteve	25,000	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	0	0%	0	0%
44566 - Ndertimi i kanalizimit Luzhnice	15,000	15,000	0	0	0%	15,000	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44568 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Luzhnice	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44569 - Ndertimi i rruges "Metush Krasniqi" ne Samadraxhe	45,000	45,000	45,000	44,995	100%	5	1	0%	100%	45,000	44,995	100%	0	0%	0	0%
44570 - Ndertimi i ures mbi lumin Toplluha dhe kanalit te ujit ne	30,000	30,000	25,000	25,000	100%	30	4,970	0%	100%	90,000	25,000	28%	60,000	0%	0	0%
44571 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Terrnje	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
44572 - Rregullimi i segmenteve te kanalizimit ne Mushtisht	20,000	20,000	20,000	19,042	95%	0	958	0%	100%	20,000	19,042	95%	0	0%	0	0%
44573 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Çadarak	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	50,000	0%	50,000	0%
44577 - Rregullimi i hapsirave publike ne Gjinoc	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%



44578 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Buzhal	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
44579 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Dvoran	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	0	0%
44580 - Rivitalizimi i ujesjellsit ne Dvoran	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
44581 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Popolan	15,000	15,000	15,000	8,792	59%	0	6,208	0%	100%	15,000	8,792	59%	0	0%	0	0%
44582 - Rregullimi i hapsirave publike te varrezat dhe Varrit te	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%
44584 - Krijimi i hapsirave te gjelbruara	30,000	30,000	30,000	27,976	93%	2,014	10	0%	100%	150,000	27,976	19%	60,000	0%	60,000	0%
44586 - Hartimi dhe revidimi i projekteve	40,000	40,000	40,000	38,091	95%	46	1,863	0%	100%	140,000	38,091	27%	50,000	0%	50,000	0%
44587 - Fasadimi i objekteve publike dhe kolektive	50,000	50,000	50,000	47,319	95%	1,956	725	0%	100%	100,000	47,319	47%	50,000	0%	0	0%
44599 - Ndertimi i minifushave rekreative sportive	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	25,000	0%	25,000	0%
44601 - Blerja e pajisjeve mjeksore dhe inventar (Klimatizimi)	40,000	45,720	45,720	45,271	99%	424	25	0%	100%	125,720	45,271	36%	40,000	0%	40,000	0%
44602 - Automjete per dialize	30,000	30,000	30,000	29,990	100%	0	10	0%	100%	30,000	29,990	100%	0	0%	0	0%
44603 - Digjitalizimi i mamografit dhe rentgenit	25,000	25,000	25,000	24,450	98%	550	0	0%	100%	25,000	24,450	98%	0	0%	0	0%
44604 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Krushice e Eperme	20,000	20,000	10,000	19,998	200%	0	2	0%	100%	20,000	19,998	100%	0	0%	0	0%



44605 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Vraniq	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0%	100%	25,000	25,000	100%	0	0%	0	0%
44606 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Grejkoc	25,000	25,000	25,000	22,424	90%	2,575	1	0%	98%	35,000	22,424	64%	10,000	0%	0	0%
44607 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Stravuqine	15,000	15,000	0	15,000	0%	0	0	0%	80%	15,000	15,000	100%	0	0%	0	0%
44608 - Rregullimi i oborrit dhe poligonit sportiv ne shkollen Nis	30,000	30,000	29,000	28,995	100%	3	2	0%	100%	30,000	28,995	97%	0	0%	0	0%
44609 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Maqiteve	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
44610 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Populan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
44611 - Rregullimi i oborrit te shkolles ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	10,000	0%	0	0%
44720 - Ndertimi i rrugeve lokale dhe troturareve ne Vraniq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	40,000	0%	60,000	0%
44855 - Ndertimi i rrugeve " Luigj Nikolla, Avdyl Kuçi (vazhdim)	60,000	60,000	50,000	50,000	100%	0	10,000	0%	70%	60,000	50,000	83%	0	0%	0	0%
44858 - Ndertimi i rruges alternative Shiroke-Suhareke	40,000	40,000	40,000	35,688	89%	0	4,312	0%	80%	40,000	35,688	89%	0	0%	0	0%
44859 - Zgjidhja e kryqezimit te rrugeve te Shtepia e Kultures n	30,000	30,000	20,000	23,385	117%	1,125	2,710	0%	100%	30,000	23,385	78%	0	0%	0	0%
44862 - Ndertimi i kanalizimit ne Vraniq, Lagjet (Matoshi dhe S	30,000	30,000	30,000	24,679	82%	0	5,321	0%	80%	30,000	24,679	82%	0	0%	0	0%



44877 - Rregullimi i prockes dhe hapsires publike ne Vraniq	20,000	20,000	15,000	12,092	81%	7,907	1	0%	100%	20,000	12,092	60%	0	0%	0	0%
44883 - Ndertimi i rruges "8 Marsi" dhe sanimi i rruges kryesore	35,000	35,000	25,000	35,000	140%	0	0	0%	100%	35,000	35,000	100%	0	0%	0	0%
44942 - Ndertimi i rrugeve "Nuhe Qerimi" dhe "Koshare" ne Ge	50,000	50,000	40,000	50,000	125%	0	0	0%	100%	50,000	50,000	100%	0	0%	0	0%
44954 - Ndertimi i rrugeve "Jetish Limani, Faik Selimi dhe Bafti	45,000	45,000	35,000	32,253	92%	0	3	0%	100%	45,000	32,253	72%	0	0%	0	0%
44957 - Ndertimi i rrugeve "Ganimete Sopa" dhe "Segmenti ne	30,000	30,000	15,000	21,910	146%	0	0	0%	100%	30,000	21,910	73%	0	0%	0	0%
44985 - Ndertimi i rrugeve "Nentori i dyte dhe Mrizi i Zanave" ne	45,000	45,000	35,000	35,000	100%	10,000	0	0%	100%	45,000	35,000	78%	0	0%	0	0%
44996 - Ndertimi i rruges "Zef Serembe" dhe hapsires publike -	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0%	100%	30,000	30,000	100%	0	0%	0	0%
45014 - Ndertimi i rr. "Qyteti" dhe trotuareve ne rrugen kryesore	30,000	30,000	15,000	29,170	194%	830	1	0%	100%	30,000	29,170	97%	0	0%	0	0%
45053 - Ndertimi i rrugeve "Shengjini"(segment) dhe "Lushnja"	35,000	35,000	35,000	34,998	100%	0	2	0%	100%	35,000	34,998	100%	0	0%	0	0%
45058 - Ndertimi i rruges "Ilir J. Perteshi" ne Duhel	40,000	40,000	10,000	40,000	400%	0	0	0%	100%	40,000	40,000	100%	0	0%	0	0%
45079 - Sanimi i rruges kryesore dhe lokale ne Semetisht	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0%	100%	35,000	35,000	100%	0	0%	0	0%
45091 - Ekspropriimi dhe ndertimi i kanalit te ujitjese ne Musht	30,000	30,000	0	11,130	0%	24	9,926	0%	50%	30,000	11,130	37%	0	0%	0	0%
45111 - Furnizimi i bibliotekes se qytetit me libra te rinje	2,000	2,000	2,000	1,890	95%	110	0	0%	100%	2,000	1,890	95%	0	0%	0	0%



45113 - Paisja klimatizuese per objektin e bibliotekes se qytetit	5,000	5,000	5,000	4,440	89%	560	0	0%	100%	5,000	4,440	89%	0	0%	0	0%
45164 - Furnizimi me makina shperndarse te plehut mineral	25,000	25,000	25,000	24,998	100%	0	2	0%	100%	25,000	24,998	100%	0	0%	0	0%
45167 - Furnizimi me koshere per bletari	20,000	20,000	20,000	19,995	100%	2	3	0%	100%	20,000	19,995	100%	0	0%	0	0%
45379 - Ndertimi i rruges "Isuf Meta" ne Javor	15,000	15,000	0	10,946	0%	4,053	1	0%	100%	15,000	10,946	73%	0	0%	0	0%
45541 - Ndertimi i rezervarit te ujesjellsit ne Peqan	80,000	80,000	42,336	56,946	135%	92	5,759	0%	90%	80,000	56,946	71%	0	0%	0	0%
45615 - Trasimi i rruges Kasterc-Breshanc	10,000	10,000	0	0	0%	4,000	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	0	0%
45660 - Blerja e automjetit per urgjence	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	55,000	0	0%	55,000	0%	0	0%
45929 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Krushicen e Poshtme	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
45930 - Rregullimi i ujesjellsit ne Stravoqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
45931 - Ndertimi i segmenteve te kanalizimit ne Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
45932 - Ndertimi i rruges "Haxhi Qerimi" dhe "Hajdaret" ne Baq	45,000	45,000	5,000	40,610	812%	4,378	11	0%	100%	45,000	40,610	90%	0	0%	0	0%
45933 - Ndertimi i kanalizimit ne Leshan i vogel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%



45934 - Rregullimi i qendres kulturore	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	530,000	0	0%	100,000	0%	430,000	0%
85690 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sllapuzhan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	100%	108,571	58,571	54%	0	0%	50,000	0%
85695 - Mirmbajtja dimrore e rrugeve lokale	100,000	100,000	40,000	134,560	336%	0	0	0%	100%	627,682	412,242	66%	120,000	0%	130,000	100%
85696 - Fondi emergjent	45,000	45,000	14,037	43,438	309%	7,500	7,851	0%	90%	392,374	240,811	61%	70,000	0%	80,000	100%
85700 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	137,850	67,850	49%	0	0%	70,000	0%
85704 - Mirmbajtja dhe pastrimi i qytetit	110,000	110,000	70,000	115,210	165%	2	3,787	0%	100%	734,926	480,136	65%	120,000	0%	140,000	100%
85706 - Mbikqyrja e projekteve investive	35,000	35,000	10,000	19,923	199%	0	3	0%	40%	272,924	172,847	63%	40,000	0%	45,000	100%
85709 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Bllace	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	302,808	192,808	64%	60,000	0%	50,000	0%
85712 - Fondi emergjent per mbrojtjen e kulturave bujqesore	20,000	20,000	0	23,049	0%	0	250	0%	100%	132,519	105,567	80%	15,000	0%	15,000	100%
85716 - Ndertimi i sistemit te ujitjes per tokat bujqesore	20,000	20,000	20,000	20,727	104%	776	61	0%	100%	183,333	144,060	79%	20,000	0%	20,000	100%
85728 - Vitalizimi i infrastruktures per funksionalizimin e projekt	120,000	120,000	110,000	120,000	109%	0	0	0%	100%	870,000	630,000	72%	120,000	0%	120,000	100%
85731 - Rregullimi i ambienteve per aktivite kulturore dhe fes	25,000	25,000	25,000	33,838	135%	580	1,003	0%	100%	188,191	197,029	105%	0	0%	0	100%
87963 - Mirmbajtja e objekteve institucionale	17,000	17,000	5,000	11,256	225%	5,740	4	0%	40%	61,544	55,800	91%	0	0%	0	0%



87974 - Ndertimi i rrugeve lokale dhe shesheve ne Suhareke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	898,580	548,580	61%	180,000	0%	170,000	100%
87975 - Meremetimi dhe ndertimi i kanalizimeve	60,000	60,000	40,000	71,929	180%	1	8,070	0%	100%	698,850	350,031	50%	186,284	0%	174,464	100%
87976 - Ndertimi i rruges Dubrave-Gjinoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	119,983	24,983	21%	35,000	0%	60,000	0%
87977 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Sallagrazhde	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	174,793	89,793	51%	45,000	0%	40,000	0%
87978 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Nishor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	268,740	158,740	59%	60,000	0%	50,000	0%
87980 - Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike	95,410	95,410	77,410	83,431	108%	2,377	16,115	0%	90%	493,871	201,892	41%	135,000	0%	145,000	100%
87985 - Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsave	31,000	31,000	11,000	37,982	345%	12,821	0	0%	40%	291,147	178,130	61%	50,000	0%	70,000	100%
87986 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Budakove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	237,306	127,306	54%	60,000	0%	50,000	0%
87988 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	401,627	271,627	68%	70,000	0%	60,000	100%
87989 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Studenqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	322,027	242,027	75%	80,000	0%	0	100%
87990 - Furnizimi me elemente betoni dhe zhavor	40,000	40,000	20,000	60,058	300%	246	7,660	0%	100%	277,707	197,765	71%	50,000	0%	50,000	100%
87992 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Leshan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	104,503	59,503	57%	45,000	0%	0	0%



87993 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Duhel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	104,899	54,899	52%	50,000	0%	0	0%
87995 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Shiroke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	144,999	44,999	31%	50,000	0%	50,000	0%
87998 - Ndertimi dhe meremetimi i trotuareve ne komune	65,000	65,000	40,000	39,617	99%	25,000	0	0%	80%	438,084	232,701	53%	80,000	0%	100,000	100%
88000 - Ndertimi i rrugeve ne fshatin Reshtan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	77,681	47,681	61%	30,000	0%	0	0%
88002 - Ndertimi i rruges Bukosh-Reqan	0	0	0	13,698	0%	0	26,302	0%	0%	110,000	13,698	12%	110,000	0%	0	0%
88009 - Projektet zhvillimore per bujqesi	25,000	25,000	25,000	27,759	111%	0	0	0%	100%	244,340	197,099	81%	25,000	0%	25,000	100%
88011 - Ndertimi e infrastruktures per bujqesi dhe pylltari	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0%	100%	123,531	83,531	68%	20,000	0%	20,000	100%
88026 - Sanimi dhe renovimi i QKMF-QMF	41,110	41,110	41,110	42,265	103%	682	239	0%	100%	340,421	204,356	60%	41,110	0%	96,110	100%
88029 - Ndertimi dhe meremetimi i shkollave ne komune	100,000	100,000	30,000	99,528	332%	16	383	0%	100%	694,929	566,456	82%	34,000	0%	94,000	100%
89812 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Peqan	55,000	55,000	40,000	54,358	136%	582	0	0%	100%	178,060	77,418	43%	50,000	0%	50,000	0%
89815 - Ndertimi i rruges Semetisht Peqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	40,000	0%	50,000	0%
89816 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Semetisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	41,874	0	0%	41,874	0%	0	0%
89818 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Doberdelan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%



--

Totali (160)	4,137,617	4,143,337	2,989,917	3,807,429	127%	154,284	226,317			19,880,607	10,485,228	53%	4,413,268		4,646,203	
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	----------------	----------------	--	--	-------------------	-------------------	------------	------------------	--	------------------	--

Original* = Buxheti i Aprovuar

Fundit* = Buxheti për periudhën e raportimit

Plan Vler Q* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)

DMT Q* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)

DMT / Vler* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %

Q* = Periudha tremujore për të cilën raportohet

Buxheti* = Shpenzimet <= 2016 + Buxheti Origjinal => 2017

Shpenzimet* = Totali i shpenzimeve per vite

Sh / B* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %

Buxh Vler* = Buxheti i Vlerësuar

PFK* = Progresi Fizik Kumulativ

(Nenshkrimi dhe Data)